



Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót nr 12

Data: 03.07.2019 r.

Okres rozliczeniowy: od dnia 31.10.2018 r. do dnia 03.07.2019 r.

Roboty budowlane: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem, częścią dydaktyczną oraz łącznikiem"

Kosztorys			Wykonanie				Pozostało do zapłaty
Lp.	Opis	Wartość (PLN)	Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Na koniec okresu rozliczeniowego	% zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	
I	Wycinka drzew					100,00%	
II	Roboty ziemne					100,00%	
III	Roboty fundamentowe					100,00%	
IV	Ściany podziemia					100,00%	
V	Ściany nadziemia					92,40%	
VI	Podłogi i posadzki					23,09%	
VII	Konstrukcje żelbetowe, wieńce, nadproża					100,00%	
VIII	Stropy					100,00%	
IX	Konstrukcje stalowe					100,00%	
X	Dachy					0,00%	
XI	Schody zewnętrzne i podjazdy dla niepełnospr.					12,80%	
XII	Schody wewnętrzne					100,00%	
XIII	Elewacje					5,71%	
XIV	Stolarka drzwiowa i okienna					0,00%	
XV	Tynki, ceramiczne okładziny ścienne i podłogowe					30,44%	
XVI	Prace malarskie					0,00%	
XVII	Sufity podwieszane					4,58%	
XVIII	Roboty adaptacyjne w budynku istniejącym					2,83%	
XIX	Biały montaż					0,00%	
XX	Roboty drogowe					0,00%	
XXI	INSTALACJE SANITARNE					13,66%	
XXII	INSTALACJE ELEKTRYCZNE					9,09%	
RAZEM NETTO						37,83%	
PODATEK VAT (23 %)						37,83%	
RAZEM BRUTTO						37,83%	

Podpis Kierownika budowy  KIEROWNIK BUDOWY Artur Gładki KL-26/2002	Podpis Inspektora Nadzoru w branży budowlanej  INSPEKTOR NADZORU Andrzej Ziółkowski Unr. bud. Wa -138/94	Podpis Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej 	Podpis Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej 
--	--	---	--

Data: 03.07.2019r

Tabela rozliczeniowa do protokołu nr 12

Data: 03.07.2019 r.

Okres rozliczeniowy: od dnia 31.10.2018 r. do dnia 03.07.2019 r.

Roboty budowlane: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem, częścią dydaktyczną oraz łącznikiem"

Kosztyorys			Wykonanie				
Lp.	Opis robót	Wartość (PLN)	Wartość			% zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Pozostało do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
BRANŻA BUDOWLANA						43,11%	
I	Wycinka drzew					100,00%	
1.	Wycinka drzew					100,00%	
II	Roboty ziemne					100,00%	
1.	Roboty ziemne					100,00%	
III	Roboty fundamentowe					100,00%	
1.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym					100,00%	
2.	Ławy i stopy fundamentowe					100,00%	
3.	Izolacje przeciwwilgociowe					100,00%	
IV	Ściany podziemia					100,00%	
1.	Ściany fundamentowe żelbetowe					100,00%	
2.	Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwwodne					100,00%	
V	Ściany nadziemia					92,40%	
1.	Ściany budynków murowane					100,00%	
2.	Ściany działowe systemu H+H					100,00%	
3.	Ścianki działowe z pustaków szklanych					0,00%	
4.	Montaż ścianek LTI					0,00%	
VI	Podłogi i posadzki					23,09%	
1.	Podbudowa z kruszywa					100,00%	
2.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym cz I					100,00%	
3.	Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne oraz przeciwwodne					0,00%	
4.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym cz II					0,00%	
5.	Posadzka sportowa					0,00%	
VII	Konstrukcje żelbetowe, wieńce, nadproża					100,00%	
1.	Słupy żelbetowe w przekroju do 12					100,00%	
2.	Belki żelbetowe w przekroju do 14					100,00%	
3.	Otwory w ścianach					100,00%	
VIII	Stropy					100,00%	
1.	Strop gęstożebrowy TERIVA III					100,00%	
2.	Strop żelbetowy					100,00%	
IX	Konstrukcje stalowe					100,00%	
1.	Hale typu średniego - więzary					100,00%	
2.	Hale typu średniego - płatwie					100,00%	
3.	Hale typu średniego - stężenia					100,00%	
X	Dachy					0,00%	
1.	Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt					0,00%	
2.	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt					0,00%	
3.	Pokrycie dachu papą					0,00%	
4.	Izolacje cieplne z wełny mineralnej					0,00%	
5.	Warstwa spadkowa z keramzytu					0,00%	
6.	Podkłady betonowe na stropie					0,00%	
7.	Obróbki blacharskie					0,00%	
8.	Kłapa dymowa					0,00%	
9.	Ryiny dachowe, rury spustowe, przepusty przez attykę, leje spustowe					0,00%	
XI	Schody zewnętrzne i podjazdy dla niepełnospr.					12,80%	
1.	Schody zewnętrzne i podjazdy					45,22%	
2.	Balustrady schodowe					0,00%	
3.	Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych					0,00%	
XII	Schody wewnętrzne					100,00%	
1.	Schody wewnętrzne					100,00%	
XIII	Elewacje					5,71%	
1.	Wykonanie elewacji metodą lekko-mokrą					7,89%	
2.	Elewacja - zamontowanie listwy cokłowej i przyokiennnej					0,00%	
3.	Wyprawa elewacji z tynku elewacyjnego					0,00%	
XIV	Stalarka drzwiowa i okienna					0,00%	
1.	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych					0,00%	
2.	Dostawa i montaż drzwi stalowych					0,00%	
3.	Dostawa i montaż drzwi płytowych					0,00%	
4.	Dostawa i montaż okien PCW					0,00%	
5.	Obsadzenie podokienników					0,00%	
XV	Tynki, ceramiczne okładziny ścienne i podłogowe					30,44%	
1.	Wyprawy tynkarskie na ścianach wraz z przygotowaniem podłoża i obsadzeniem narożników					79,73%	
2.	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych					0,00%	
3.	Licowanie ścian płytkami					0,00%	
4.	Warstwa wyrównawcza i ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych					0,00%	
XVI	Prace malarskie					0,00%	

Lp.	Opis robót	Wartość (PLN)	Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Na koniec okresu rozliczeniowego	% zrealizowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Pozostało do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prace malarskie					0,00%	
XVII	Sufity podwieszane					4,58%	
1	Sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych					0,00%	
2	Sufity z płyt Fermacell					0,00%	
3	Wygłuszenie - płyty wygłuszające					32,66%	
XVIII	Roboty adaptacyjne w budynku istniejącym					2,83%	
1	Roboty budowlane					79,15%	
2	Dostawa i montaż wyposażenia sportowego					0,00%	
3	Dostawa i montaż osłon grzejników					0,00%	
4	Dostawa i montaż szafek do szatni					0,00%	
5	Dostawa i montaż donic na kwiaty					0,00%	
XIX	Biały montaż					0,00%	
1	Biały montaż					0,00%	
XX	Roboty drogowe					0,00%	
1	Roboty przygotowawcze					0,00%	
2	Roboty ziemne					0,00%	
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa					0,00%	
4	Wykonanie nawierzchni					0,00%	
5	Elementy ulic: ławy pod krawężniki, obrzeża betonowe					0,00%	
6	Roboty wykończeniowe: humusowanie					0,00%	
7	Przebudowa hydrantu					0,00%	
	BRANŻA SANITARNA					13,66%	
XXI	INSTALACJE SANITARNE					13,66%	
1	Kanalizacja sanitarna - przyłącze					0,00%	
1	Kanalizacja sanitarna - przyłącze					0,00%	
2	Wodociąg - przyłącze do celów p.poż.					0,00%	
2.1	Roboty ziemne					0,00%	
2.2	Roboty montażowe: montaż rurociągów, kształtek, zasuw wraz z dostawą i montażem kontenerowej pompowni wody					0,00%	
3	Instalacja C.O. i zasilania nagrzewnic					11,60%	
3.1	Montaż rurociągów					29,84%	
3.2	Podgrzewacz wody - dostawa i montaż					0,00%	
3.3	Zawory, odmulacze					0,00%	
3.4	Rozdzielacze i pompy wirowe					0,00%	
3.5	Zakup i montaż kurtyny grzewczej					0,00%	
3.6	Dostawa i montaż grzejników stalowych					0,00%	
3.7	Izolacje rurociągów					29,83%	
4	Instalacja kanalizacji					81,00%	
4.1	Instalacja kanalizacji					81,00%	
5	Instalacja wody p.poż.					0,00%	
5.1	Rurociągi, zawory, szafki hydrantowe					0,00%	
6	Instalacja wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji					48,10%	
6.1	Montaż rurociągów i zaworów					54,91%	
6.2	Izolacja rurociągów					54,13%	
6.3	Montaż osprzętu					0,00%	
6.4	Próby i uszczelnienia					0,00%	
7	Instalacja wentylacji					6,48%	
7.1	Układ wentylacji nawiewnej					4,85%	
7.1.1	Dostawa i montaż central wentylacyjnych					0,00%	
7.1.2	Montaż wentylacji nawiewnej					10,00%	
7.2	Układ wentylacji wywiewnej					9,74%	
	BRANŻA ELEKTRYCZNA					9,09%	
XXII	INSTALACJE ELEKTRYCZNE					9,09%	
1	Zasilanie, rozdzielnice					0,00%	
1.1	Zasilanie, rozdzielnice					0,00%	
2	Instalacje odbiorcze					9,96%	
2.1	Montaż instalacji elektrycznych					25,87%	
2.2	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych					0,00%	
2.3	Instalacja IT					0,00%	
2.4	Instalacja oddymiania					0,00%	
2.5	Instalacja odgromowa					0,00%	
2.6	Zasilanie latarni					0,00%	
2.7	Zasilanie pompowni					0,00%	
	RAZEM NETTO					37,83%	
	PODATEK VAT (23 %)					37,83%	
	RAZEM BRUTTO					37,83%	

Podpis Kierownika budowy
KIEROWNIK BUDOWY
Artur Gładki
KL-26/2002

Podpis Inspektora Nadzoru w branży budowlanej
mgr inż. Andrzej Miłkiewicz
 nr dop. bud. 84-76-03

Podpis Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej
[Podpis]

Podpis Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej
INSPEKTOR NADZORU
Andrzej Ziolkowski
 Upr. bud. Wa - 138/94

Data: 03.07.2019 r.