

Piaseczno, dn.3.07.2019

INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ STANU ISTNIEJĄCEGO ZADANIA POD NAZWĄ
„Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej o budynek sali
gimnastycznej wraz z zapleczem, częścią dydaktyczną oraz łącznikiem”

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Powiat Piaseczyński w Piasecznie, ul.
Chyliczkowska 14

Wykonawca: DORBUD S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 153

Przedstawiciele Zamawiającego:

1. Andrzej Ziółkowski – Inspektor elektryczny

INSPEKTOR NADZORU

Andrzej Ziolkowski
Upr. bud. Wa - 138/94

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. Artur Gładki – Kierownik budowy
2. Zygmunt Chrzanowski – Kierownik robót

KIEROWNIK BUDOWY

Artur Gładki
KL 26/2002

Zygmunt Chrzanowski

Zgodnie z Pismem nr IRD.7013.17.2019.DR z dnia 18.06.2019, dot. odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz wezwania do zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia, oraz e-mailem z dnia 28.06.2019 dot. osób wskazanych do przeprowadzenia inwentaryzacji, Wykonawca oraz Inspektorzy przeprowadzają Inwentaryzację.

Opis stanu budowy – stan zaawansowania 37,83%:

Branża elektryczna – stan zaawansowania 9,09%

Wykonano przewodowanie w zakresie zaplecza socjalno-dydaktycznego za wyjątkiem dodatkowego pomieszczenia 111 oraz wentylatorowni 101. Brak instalacji strukturalnej. W pomieszczeniach 105 i 107 uszkodzone kable obok nadproży drzwi. Miejsca zaznaczono na obiekcie. Zaawansowanie robót wg protokołu.

Załączniki:

1. Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót nr 12
2. Tabela rozliczeniowa do protokołu nr 12