

Piaseczno, dn.3.07.2019

INWENTARYZACJA BUDOWLANA STANU ISTNIEJĄCEGO ZADANIA POD NAZWĄ

„Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem, częścią dydaktyczną oraz łącznikiem”

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Powiat Piaseczyński w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14

Wykonawca: DORBUD S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 153



Przedstawiciele Zamawiającego:

1. Andrzej Miklaszewski – Inspektor budowlany


mgr inż. Andrzej Miklaszewski
nr upr. bud. 0140/03

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. Artur Gładki – Kierownik budowy
2. Zygmunt Chrzanowski – Kierownik robót

KIEROWNIK BUDOWY
Artur Gładki
KL-26/2002


Z. Chrzanowski

Zgodnie z Pismem nr IRD.7013.17.2019.DR z dnia 18.06.2019, dot. odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz wezwania do zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia, oraz e-mailem z dnia 28.06.2019 dot. osób wskazanych do przeprowadzenia inwentaryzacji, Wykonawca oraz Inspektorzy przeprowadzają Inwentaryzację.

Opis stanu budowy – stan zaawansowania 37,83%:

Branża budowlana – stan zaawansowania 43,11%

Wykonano stan surowy otwarty. Wykonano konstrukcje pod pokrycie. Brak pokrycia dachu. Wykonano tynki zaplecza socjalno-dydaktycznego oraz hali 25%. Wykonano konstrukcję podestów wejściowych hali. Wykonano w dwóch pomieszczeniach dydaktycznych 105 i 106 okładzinę wygłuszającą zabezpieczoną gipskartonem. Wykonano elewację lekko-mokrą bez tynku w części ściany szczytowej hali od strony południowej. Wykonano cokół bez wyprawy.

Załączniki:

1. Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót nr 12
2. Tabela rozliczeniowa do protokołu nr 12