

**ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, KTÓRYCH TERMIN
ZAKOŃCZENIA PRZEWIDYWANY JEST W ROKU 2010 I LATACH NASTĘPNYCH**

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2009 W zł.	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
1	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Zmierchów-Czarny Las-Krępa. Gm.: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Wykonanie dokumentacji w trybie specustawy Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 Realizacja robót - etap III - Sierchów - Czarny Las i Czarny las - Krępa, wykup gruntów	60 000 1 200	60 000 1 200	100,0% 100,0%	Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 31.03.2010 Zaplanowana na 2009 r. część zadania została zrealizowana
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2865W tj. ul. Marianki na odcinku od drogi krajowej nr 50 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2819W (ul. Wiejska) Gm. Góra Kalwaria Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Wykonanie dokumentacji	82 960	82 960	100,0%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana.
3	60014	Przebudowa i budowa drogi Nr 2838W w Głoskowie do drogi wojewódzkiej Nr 722 oraz przebudowa drogi Nr 2836W na odcinku od ul. Głównej do ul. Millenium Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 1. Studium wykonalności i koszty promocji 2. Wykonanie map sytuacyjnych i prawnych do realizacji III etapu robót oraz realizacja robót - etap I i II, wykup gruntów.	3 660 4 662 642	900 4 660 642	24,6% 100,0%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
4	60014	Budowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Kotorydz - Złotokłos droga Nr 2847W i Marylka -Prace Małe droga Nr 2837W. Gm. Tarczyn, Gm. Piaseczno Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 1. Wykonanie dokumentacji 2. Realizacja robót na drodze Nr 2837W Marylka - Prace Małe-etap II	20 000 400 000	17 080 384 000	85,4% 96,0%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
5	60014	Przebudowa drogi Nr 2824W (ul. Pionierów) w Zalesiu Górnym gm. Piaseczno Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Realizacja robót.	10 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w 2010 r. Zadanie ujęte w planie na 2010 r.
6	60014	Budowa drogi Nr 2815W Wilczynek - Dobiesz. gm Góra Kalwaria, gm.Piaseczno Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Realizacja robót.	900 000	900 000	100,0%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
7	60014	Budowa drogi Nr 2817W Julianów - Sułkowice. Gm Góra Kalwaria Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Wykonanie dokumentacji	104 920	104 920	100,0%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana.

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2009 W zł.	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
8	60014	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Starochylickiej i ul. Chyliczkowskiej - droga Nr 2814W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej oraz drogi Nr 2850W na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej. Gm. Piaseczno i Lesznowola Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 1. Realizacja robót - etap I – przebudowa drogi na odcinku od ul. Warszawskiej w Piasecznie do ul. Sielskiej w Chylicach z wyłączeniem skrzyżowania z dr. krajową 79 oraz wykonanie nawierzchni z chodnikami na ul. Starochylickiej na odcinku od ul. Sielskiej do Chylickiej wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Starochylickiej i Dworskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Chylickiej z ul. Sielską i ul. Starochylicką 2. Realizacja robót - etap II – chodniki, ścieżki rowerowe	6 635 224 324 500	6 615 953 0	99,7% 0,0%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana Realizacja zadania nastąpi w 2010 r. Zadanie ujęte w planie na 2010 r.
9	60014	Przebudowa drogi Nr 2829W Jesówka-Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz budowa i przebudowa drogi Nr 2825W Jazgarzew - Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu. Gm. Piaseczno Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 Realizacja robót - etap I. Wykonanie map sytuacyjnych i prawnych do realizacji robót II i III etapu oraz realizacja robót - etap II i III, wykup gruntów	6 478 877	6 389 912	98,6%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
10	60014	Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce. Gm. Konstancin-Jez. Zadanie realizowane przez gminę Konstancin - Jeziorna na podstawie porozumienia dotowane przez powiat. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	5 695 004	5 682 803	99,8%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
11	60014	Budowa wraz z przebudowa ciągu drogowego od ul. Chylickiej w Konstancinie – Jeziornie w kierunku do wsi Czarnów - droga Nr 2812W (połączenie drogi krajowej Nr 79 z drogą woj. Nr 721).gm. Konstancin-Jeziorna Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 Wykonanie map sytuacyjnych i prawnych oraz realizacja robót, wykup gruntów	40 000	40 000	100,0%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
12	60014	Modernizacja bazy w Wilczej Górze dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie. Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Realizacja robót	10 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w 2010 r. Zadanie ujęte w planie na 2010 r.
13	60014	Budowa ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie 1. Wykonanie dokumentacji 2. Realizacja robót	79 300 2 000 000	79 300 2 000 000	100,0% 100,0%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2009 W zł.	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
14	60014	Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Realizacja robót (w tym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	30 000	0	0,0%	Wydatek nie zrealizowany z uwagi na zmianę zakresu prac. Realizacja zadania nastąpi w roku 2010
15	60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno. Starostwo Powiatowe w Piasecznie Etap I (w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów)	2 370 000	2 316 682	97,8%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
16	60014	Przebudowa mostu na rzece Zielonej w Wągradnie, gm. Prażmów wraz z wykonaniem dokumentacji. Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Wykonanie dokumentacji	70 000	65 270	93,2%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana.
17	60014	Przebudowa ul. Wojska Polskiego (droga Nr 2840W) Lesznowola - Władysławów - II etap - od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Realizacja robót	300 000	299 682	99,9%	Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. wydatki w wysokości 168.000 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 31.07.2010.
18	75020	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (w tym wykonanie dokumentacji) Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	150 000	120 048	80,0%	Zadanie zostało zrealizowane tj. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
19	75020	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13 wraz z kotłownią Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wykonanie dokumentacji	150 000	119 218	79,5%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana.
20	75411	Zakup średniego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem oraz samochodu kontenerowego wraz z kontenerem wyposażonym w sprzęt do usuwania zagrożeń chemiczno-ekologicznych i powodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie 1. Studium wykonalności	25 000	15 000	60,0%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
21	80102	Budowa sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie, ul. Szpitalna 12 Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 Realizacja robót (w tym wykonanie dokumentacji)	5 000	0	0,0%	Wydatek nie zrealizowany z uwagi na zmianę koncepcji inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w roku 2010
22	80120	Wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i przyłączenie jej do sieci miejskiej przy Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39 Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wykonanie dokumentacji	5 000	0	0,0%	Wydatek nie zrealizowany z uwagi na przeszkody techniczne. Realizacja zadania nastąpi w roku 2010

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2009 W zł.	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
23	80130	Dobudowa wejścia głównego i budowa sal dydaktycznych w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 Wykonanie dokumentacji	70 000	69 600	99,4%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana.
24	80130	Przebudowa budynku Nr 38 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych im. Ppor. Emilii Gierczak 05-530 Góra Kalwaria, ul. Dominikańska 9 E. Starostwo Powiatowe w Piasecznie Etap I (w tym wykonanie dokumentacji)	50 000	33 196	66,4%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
25	80130	Budowa budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i sale dydaktyczne wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Nr 2, Al. Brzóz 26, Piaseczno Starostwo Powiatowe w Piasecznie 1. Studium wykonalności i koszty promocji 2. Realizacja robót	14 000 1 052 000	14 000 14 900	100,0% 1,4%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w planowanym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.
26	80130	Budowa budynku sali gimnastycznej dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	10 000	0	0,0%	Wydatek nie zrealizowany z uwagi na zmianę koncepcji i lokalizacji. Realizacja zadania nastąpi w roku 2010
27	85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach. Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wykonanie dokumentacji	10 000	4	0,0%	Pozyskano dokumentację projektową za symboliczną kwotę.
28	85202	Przebudowa pawilonu nr 1 w Domu Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Wykonanie dokumentacji	4 000	3 500	87,5%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
29	85202	Przebudowa pawilonu nr 3 w Domu Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Wykonanie dokumentacji	4 000	3 498	87,5%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
30	85202	Przebudowa pawilonu nr 14 w Domu Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Wykonanie dokumentacji	3 000	2 001	66,7%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
31	85202	Przebudowa pawilonu nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1 Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1 Wykonanie dokumentacji Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 Realizacja robót	40 000 2 108 000	39 999 2 096 284	100,0% 99,4%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2009 W zł.	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
32	92116	Budowa biblioteki powiatowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie Starostwo Powiatowe w Piasecznie Realizacja robót (w tym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	500 000	496 000	99,2%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana.
33	92601	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno –szatniowym) w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 Starostwo Powiatowe w Piasecznie	46 000	43 700	95,0%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana.
34	92695	Budowa i rozbudowa ośrodka rekreacyjno - sportowego "Wisła" w Zalesiu Górnym, ul. Wczasowa wraz z zagospodarowaniem terenu Starostwo Powiatowe w Piasecznie 1. Wykonanie map i koncepcji zagospodarowania terenu	7 000	6 548	93,5%	Zaplanowana na 2009 r. część zadania została w pełni zrealizowana
OGÓŁEM			34 531 287	32 778 800	94,9%	