

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2016 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 200 000	123	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziora - Baniocha - Sierzbów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziora, Góra Kalwaria, Pruszków.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	3 800 000	142 680	3,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	600 60014	Przebudowa ciągu dróg nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówe do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koraliowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka – Zabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	13 373	8,9%	Zadanie w trakcie realizacji.
4	600 60014	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	600 60014	Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorke w miejscowości Obórki, gm. Konstancin - Jeziora ciągu drogi powiatowej Nr 2801W.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	6 357 418	67 500	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
6	600 60014	Przebudowa mostu przez kanał Głoskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	900 000	0	0,0%	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
7	600 60014	Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorke w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	400 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	90 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	600 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
10	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	75 645	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	700 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	750 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
13	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 050 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowościach Okrzeszyn i Kępa Okrzewska, gm. Konstancin - Jeziora - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	440 000	90 000	20,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
15	600 60014	Budowa drogi powiatowej nr 2838W, gm. Piaseczno - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	50 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2016 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
16	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2805W, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	150 000	24 881	16,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
17	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	450 000	124 230	27,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
18	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2859W - ul. Przyszłości w Łazach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	150 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
19	600 60014	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektrycznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	0	0	0,0%	Na podstawie Uchwały Nr XVIII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania z roku 2016 na rok 2017.
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	200 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	120 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
22	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzele, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	150 000	135 277	90,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2821W w Potycku - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	260 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
24	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	470 000	46 000	9,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
25	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin-Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	180 000	80 000	44,4%	Wykonano dokumentację. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
26	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2837W Głusków- Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	66 905	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
27	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Urocz - Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	30 135	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
28	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	1 820 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
29	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziorko - Krupia Wólka - Łos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	600 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
30	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W Kuleszówka - Antoninów - Jabłonowo - wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	60 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
31	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz - wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	80 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
32	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2844W ul. Wojska Polskiego - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
33	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustianów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	620 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Portiesione wydatki na 30.06.2016 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
34	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W w miejscowości Szczaki.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	450 000	33 998	7,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
35	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2847W Tarczyn - Kotorydz	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
36	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czajpinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	120 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
37	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2855W Suchodół-Zaręby.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	300 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
38	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2830W w miejscowości Obręb, gm. Góra kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	250 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
39	710 71012 750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii starostwa powiatowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	153 411	30,7%	Zadanie w trakcie realizacji.
40	750 75020	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	4 000 000	8 846	0,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
41	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 000 000	1 230	0,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
42	750 75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	85 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
43	754 75421	Wykonanie systemu wczesnego ostrzegania, powiadamiania i alarmowania.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	45 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
44	754 75421	Zakup mobilnej stacji przemiennej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	25 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
45	754 75421	Zakup przyczepy czterokołowej, dwuosiowej dla przewozu materiałów przy akcjach przeciwpowodziowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	21 787	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
46	754 75421	Zakup i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	20 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
47	801 80102	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	370 000	65 226	17,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
48	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacją budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 130 000	45 000	4,0%	Zawarte umowy na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
49	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziorze - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	700 000	107 999	15,4%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2016 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
50	801 80120	Zakup serwera na potrzeby szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chylickowska 17.	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chylickowska 17	12 000	7 845	65,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
51	801 80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	50 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
52	801 80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chylickowskiej 20 w tym przebudowa boiska.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	300 000	4 186	1,4%	Projekt przyłączy w trakcie wykonania. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
53	801 80130	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	100 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
54	801 80130	Budowa budynków gospodarczych na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	150 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
55	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	1 230 000	886	0,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
56	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 27 wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	75 000	123	0,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
57	801 80130	Zakup zmywarki do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14.	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii	15 000	15 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
58	852 85201	Budowa budynków gospodarczych na potrzeby Domów Dzieci w Łbiskach, ul. B. Chrobrego 85.	ul. Dominikańska 9E Starostwo Powiatowe w Piasecznie	150 000	30 750	20,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
59	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	70 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
60	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	320 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
61	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	4 312 826	48 433	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
62	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	1 700 000	8 510	0,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
63	854 85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	1 300 000	114 344	8,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
		Razem		43 871 716	1 369 851	3,1%	

CZŁONEK ZARZĄDU

Ksawery Gut