

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO ZREALIZOWANIA W ROKU 2009

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
1	60013	Wykonanie koncepcji pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej (droga wojewódzka Nr 721) z ul. Jedności (droga powiatowa Nr 2844W), która stanowić będzie pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	80 000	80 000	100,0%	Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 31.08.2010
2	60013	Wykonanie koncepcji i dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721, które stanowić będą pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	100 000	100,0%	Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 31.05.2010
3	60013	Wykonanie koncepcji i dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 722, które stanowić będą pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	80 000	80 000	100,0%	Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 31.05.2010
4	60014	Budowa chodnika przy drodze Nr 2816W we wsi Orzeszyn Gm. Piaseczno. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie</u>	870 000	866 183	99,6%	Zadanie zostało zrealizowane
5	60014	Budowa chodnika przy ul. Przesmyckiego (droga Nr 2866W) Gm. Piaseczno. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie</u>	220 000	219 896	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane
6	60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego na utrzymanie dróg Gm. Piaseczno. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie</u>	20 000	18 842	94,2%	Zadanie zostało zrealizowane
7	60014	Budowa ulicy Polnej w Wólce Kosowskiej (droga nr 2860W) <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie</u> 1. Wykonanie dokumentacji 2. Realizacja robót	48 800 1 340 000	48 800 1 334 126	100,0% 99,6%	Zadanie zostało zrealizowane Zadanie zostało zrealizowane
8	60014	Budowa drogi Nr 2831W Wola Wągradzka - Chosna. Gm. Prażmów <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie</u>	1 040 000	1 039 575	100,0%	Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. wydatki w wysokości 93.000 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.04.2010.

9	75020	Przebudowa budynku przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie dla potrzeb Biura Geodety Powiatowego i PODGiK Zadanie będzie dodatkowo finansowane ze środków PFGZGiK. 2009r -917 000 zł. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	300 000	297 692	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane
10	75020	Wprowadzenie systemu e-urząd i systemu zabezpieczeń <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	40 000	24 400	61,0%	Zadanie zostało zrealizowane
11	75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	228 810	0	0,0%	Ze względu na stwierdzone usterki zadanie nie zostało zakończone. Zakończenie zadania nastąpi w 2010 r.
12	75020	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Terenowego Punktu Paszportowego <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	40 000	36 061	90,2%	Zadanie zostało zrealizowane
13	75020	Wykonanie oświetlenia nowo wybudowanego parkingu i terenu przyległego do budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (w tym wyk. dokumentacji) <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	65 000	64 400	99,1%	Zadanie zostało zrealizowane
14	75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	92 940	27 148	29,2%	Zadanie zostało częściowo zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wyposażenie serwerowni osiągnięto istotnie niższą cenę niż przewidywano.
15	75020	Wykonanie ogrodzenia przy posesji budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	40 000	33 437	83,6%	Zadanie zostało zrealizowane
16	75020	Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ul. Kościuszki 9 w Piasecznie <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	40 000	17 000	42,5%	Wykonano ekspertyzę techniczną oraz dokumentację kosztorysową na modernizację budynku. Zadanie zostało ujęte w planie na 2010 r.
17	75411	Zakup i montaż masztu antenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19 <u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19</u>	20 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie uzyskanie zgody właściciela obiektu na umieszczenie masztu
18	75411	Zakup lekkiego specjalnego samochodu dowodzenia i łączności oraz wsparcia ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19 <u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19</u>	130 433	130 433	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane
19	75421	Zakup sprzętu i urządzeń wraz z montażem dla potrzeb Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 868 000	1 837 664	98,4%	Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. wydatki w wysokości 1.803.364 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 31.03.2010.

20	75421	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z oprzyrządowaniem <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	29 400	29 318	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane
21	80130	Budowa dachu na budynku stodoły przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	130 000	125 620	96,6%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. wydatki w wysokości 100.000 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 31.05.2010
22	80130	Odwodnienie terenu i zabezpieczenie przed wodami opadowymi i podsiąkowymi budynków Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	70 000	47 752	68,2%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie zostało ujęte jest w planie na 2010 rok.
23	80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26 - ocieplenie ścian zewnętrznych. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	150 000	145 651	97,1%	Zadanie zostało zrealizowane
24	80130	Wykonanie przyłącza ciepłej wody użytkowej do budynku szkoły ZSZ im. Marszałka F. Bielińskiego, ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria (wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową) <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	200 000	192 297	96,1%	Zadanie zostało zrealizowane
25	85201	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie, ul. Słoneczna 12. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	11 000	10 557	96,0%	Zadanie zostało zrealizowane
26	85201	Wymiana pieca w kotłowni w budynku przy ul. Gąsiorowskiego 3 <u>Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12</u>	25 000	25 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane
27	85202	Wykonanie systemu telewizyjnego nadzoru (monitoring) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1. <u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>	30 000	29 991	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane
28	85202	Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego nr 1 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1. <u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>	20 000	19 099	95,5%	Zadanie zostało zrealizowane
29	85202	Wykonanie szybu windowego i windy w pawilonie Nr 2 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1. <u>Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1</u>	200 000	198 495	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane
30	85202	Zakup centrali ppoż. dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii <u>Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1</u>	16 000	15 718	98,2%	Zadanie zostało zrealizowane
31	85202	Przebudowa budynku Nr 3 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 dla potrzeb filii Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	39 000	36 600	93,8%	Zadanie zostało zrealizowane
32	85220	Przebudowa budynku przy ul. Ks. Sajny 2b w Górze Kalwarii dotycząca przygotowania mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	641 000	640 512	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane

33	85220	Wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Ks. Sajny 2b w Górze Kalwarii <u>Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12</u>	8 000	7 999	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane
34	85220	Zakup dwóch lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania chronione <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	500 000	500 000	100,0%	Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.04.2010
35	85410	Wykonanie drogi pożarowej na klatce schodowej i klap oddymiających (w tym wykonanie projektu) dla poddasza budynku internatu Zespołu Szkół - RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	40 000	34 160	85,4%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało ujęte w planie na 2010 rok.
36	85410	Zakup dwóch kuchni gazowych na potrzeby kuchni internatu Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 <u>Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20</u>	17 181	17 180	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane
37	92105	Zakup sceny przenośnej <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	150 000	146 400	97,6%	Zadanie zostało zrealizowane
38	92601	Zakup lodowiska <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	400 000	400 000	100,0%	Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/3/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23.12.2009 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 31.03.2010.
OGÓŁEM:			9 340 564	8 878 006	95,0%	