

Załącznik 5.5

Zestawienie wysokości głowic kolumn inklinometrycznych w Czersku									
Numer kolumny inklinometrycznej	Wysokość głowic kolumn inklinometrycznych [w mm]								
	I seria (wyjściowa) pomiarów	II seria pomiarowa	III seria pomiarowa	IV seria pomiarowa	V seria pomiarowa	VI seria pomiarowa	VII seria pomiarowa	VIII seria pomiarowa	IX seria pomiarowa
	Czerwiec 2012	Październik 2012	Lipiec 2013	Listopad 2013	Czerwiec 2014	Październik 2014	Lipiec 2015	Listopad 2015	Październik 2016
INK9/1	120871,1	120876,6	120880,5	120876,3	120867,7	120874,9	brak pomiaru	brak pomiaru	120873,3
INK9/2	113442,1	113445,5	113446,5	113440,9	113443,0	113443,1	brak pomiaru	brak pomiaru	113436,1
INK9/3	102337,4	102331,6	102338,5	102333,7	102346,2	102337,8	brak pomiaru	brak pomiaru	102337,7
INK10/1	118302,6	118298,0	118304,8	118303,8	118303,5	brak pomiaru	brak pomiaru	brak pomiaru	118304,2
INK10/2	114376,7	114371,2	114375,8	114373,1	114382,7	brak pomiaru	brak pomiaru	brak pomiaru	114372,2
INK10/3	100006,8	100005,4	100001,8	100002,1	100001,9	brak pomiaru	brak pomiaru	brak pomiaru	100002,6
INK11/1	---	---	98677,3	98677,5	98676,2	98679,1	brak pomiaru	brak pomiaru	98680,3
INK11/2	---	---	83098,9	83099,9	83097,6	83097,2	brak pomiaru	brak pomiaru	83097,6
INK11/3	---	---	80549,4	80548,6	80549,2	80548,0	brak pomiaru	brak pomiaru	80547,8
INK13/1	---	---	---	---	90321,0	90321,9	brak pomiaru	brak pomiaru	90323,6
INK13/2	---	---	---	---	85564,5	85564,8	brak pomiaru	brak pomiaru	85569,4
INK13/3	---	---	---	---	75629,0	75629,9	brak pomiaru	brak pomiaru	75633,5

Uwaga : Wysokości podano w lokalnym układzie wysokościowym w milimetrach
Dla przekroju 11 seria III jest pomiarem wyjściowym
Dla przekroju 13 seria V jest pomiarem wyjściowym
Brak pomiaru przekroju 10 w serii VI z powodu braku zgody właściciela działki
W serii VII oraz VIII firma GEOTECHNICA sp. z o. o. nie wykonała pomiaru wysokości głowic kolumn inklinometrycznych

Zestawienie wysokości głowic kolumn inklinometrycznych w Kawęczynie							
Numer kolumny inklinometrycznej	Wysokość głowic kolumn inklinometrycznych [w mm]						
	I seria (wyjściowa) pomiarów	II seria pomiarowa	III seria pomiarowa	IV seria pomiarowa	V seria pomiarowa	VI seria pomiarowa	VII seria pomiarowa
	Lipiec 2013	Listopad 2013	Czerwiec 2014	Październik 2014	Lipiec 2015	Listopad 2015	Październik 2016
INK12/1	97790,5	97790,0	97791,1	97790,9	brak pomiaru	brak pomiaru	97791,0
INK12/2	95430,5	95424,2	95430,7	95430,2	brak pomiaru	brak pomiaru	95429,4
INK12/3	76583,6	76588,2	76582,3	76591,7	brak pomiaru	brak pomiaru	76588,4

Uwaga : Wysokości podano w lokalnym układzie wysokościowym w milimetrach
W serii V oraz VI firma GEOTECHNICA sp. z o. o. nie wykonała pomiaru wysokości głowic kolumn inklinometrycznych

Raport wynikowy nr 11 z pomiarów wglebnych przemieszczeń Skarpy Wislanej w powiecie piaseczyńskim: seria III w Oborach i Podgórzu (przekroje XV i XVI); seria V w Czersku i Słomczynie (przekroje XIII i XIV); seria VII w Czersku i Kawęczynie (przekroje XI i XII); seria IX w Czersku (przekroje IX i X); seria XI w Górze Kalwarii (przekroje I - VIII) - Październik 2016 r.